

**Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
№ 2022.1 от 25.03.2022 года
на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ
«Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район,
р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22**

23.09.2022 года

рп. Мама

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» (далее – МКДОУ «Родничок»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Зыковой Елены Валентиновны, действующей на основании Устава, в ходе исполнения муниципального контракта № 2022.1 от 25.03.2022 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22 (далее – Контракт) установило:

25.03.2022 года между муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детский сад «Родничок» и обществом с ограниченной ответственностью «Юпитер» (далее - Подрядчик), ИНН 7811652930, КПП 781101001, был заключен муниципальный контракт № 2022.1 от 25.03.2022 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22 на условиях, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса в электронной форме, заявкой участника, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения *Подрядчика* путем проведения открытого конкурса в электронной форме, протокол № 0134300084822000003 от 14.03.2022 г., ИКЗ 223380200813738020100100050024120243 (далее - контракт), по условиям которого Подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту здания МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22 (далее - Работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), проектной документацией (приложение № 2 к Контракту).

Однако в нарушение условий контракта Подрядчик не исполняет обязательств по контракту, а именно: согласно актам освидетельствования и приемки выполненных работ на объекте по «Капитальный ремонт зданий МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Октябрьская, 22» от 19.08.2022 года, от 02.09.2022 года, от 23.09.2022 года установлено, что с 19.08.2022 года по 23.09.2022 года на объекте работы не ведутся, отсутствует строительная бригада, не завезен строительный материал для выполнения работ, исполнение контракта к сроку, указанному в муниципальном контракте, становится невозможным.

Таким образом, Подрядчик своих обязательств по контракту не исполнил, тем самым нарушив пункт 5.1.5. статьи 5 контракта «Подрядчик не приступает

своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным».

Данные нарушения подтверждаются актами освидетельствования и приемки выполненных работ на объекте «Капитальный ремонт зданий МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Октябрьская, 22» от 19.08.2022 года, от 02.09.2022 года, от 23.09.2022 года

Согласно части 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

На основании изложенного, руководствуясь п. **5.1.5. статьи 5** контракта, п.9.9 статьи 9 Контракта, частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 310, 450.1 ГК РФ, заказчик решил:

1. Отказаться от исполнения муниципального контракта № 2022.1 от 25.03.2022 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Юпитер».

2. В течение 15 банковских дней с момента расторжения контракта Подрядчик обязан перечислить Заказчику выплаченную Заказчиком Подрядчику предоплату (неиспользованный аванс) по муниципальному контракту № 2022.1 от 25.03.2022 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22 в размере 4 263 476 (четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 72 копейки на расчетный счет Заказчика, указанный в реквизитах настоящего Решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3. Подрядчик считается исполнившим обязанность по возврату предоплаты (неиспользованный аванс) по муниципальному контракту № 2022.1 от 25.03.2022 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22 в порядке, установленном в п. 2 настоящего Решения, с момента поступления денежных средств в размере 4 263 476 (четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 72 копейки на расчетный счет Заказчика, указанный в п. 7 настоящего Решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта

4. В связи с не предоставлением Подрядчиком актов КС-2, КС-3 предложить Подрядчику подписать акты КС-2, КС-3 составленные и просчитанные Заказчиком, а также произвести электронную приемку согласно статьи 4 муниципального контракта. В случае немотивированного отказа от подписания документа о приемке, в течение 10 дней с момента получения настоящего Решения, считать общую фактическую стоимость выполненных работ по объекту в соответствии с актами выполненных работ КС-2, КС-3 просчитанные Заказчиком в сумме 542185 (пятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят пять) рублей 28 копеек.

5. За факт неисполнения Подрядчиком обязательств, согласно актам освидетельствования и приемки выполненных работ на объекте «Капитальный ремонт зданий МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Октябрьская, 22» от 19.08.2022 года, от 02.09.2022 года, от 23.09.2022 года установленный п. 7.4 муниципального контракта установить штраф 5 процентов цены муниципального контракта в размере 961132 (девятьсот шестьдесят одна тысяча сто тридцать два) рубля 40 копеек, подлежащий перечислению согласно п. 7.13. муниципального контракта на расчетный счет Заказчика, указанный в реквизитах настоящего Решения в течение 30 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом.

6. За факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 7.5 муниципального контракта, а именно непредоставления в адрес Заказчика информации о соисполнителях из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установить штраф в размере 144169 (сто сорок четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей 86 копеек подлежащий перечислению согласно п. 7.13. муниципального контракта на расчетный счет Заказчика, указанный в реквизитах настоящего Решения в течение 30 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом.

7. Настоящее решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта № 2022.1 от 25.03.2022 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22 вступает в силу и муниципальный контракт № 2022.1 от 25.03.2022 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22 считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления общества с ограниченной ответственностью «Юпитер» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Реквизиты:

Заказчик

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22

Управление (Управление, л/с 02343009930) ИНН 3802008137,

КПП 380201001, Кор.счет 40102810145370000026, Р/счет 0323164356240003400,

КБК 901-0701-81101S2050-243-225, Код цели 222511321T3101000000, БИК 012520101,

ОГРН 1023802648760, ОКПО 53353885

№ казначейского счета 03100643000000013400

в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ // УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск

Приложение: Акт освидетельствования и приемки выполненных работ на объекте «Капитальный ремонт зданий МКДОУ «Родничок» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Октябрьская, 22» от 23.09.2022 года.

Заведующая МКДОУ «Родничок»



Е.В. Зыкова

Е.В. Зыкова