

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 31 » октября 2022 г.

п. Мама

№ 224

**О ПРОДЛЕНИИ СРОКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ  
МКОУ «ЛУГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА» ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМСКО-  
ЧУЙСКИЙ РАЙОН, П. ЛУГОВСКИЙ УЛ, ШКОЛЬНАЯ, 26.**

В целях исполнения Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 26 апреля 2021 года № 05-59-199-21-59 , и муниципального контракта на выполнение работ «Капитальный ремонт здания МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Луговский, ул. Школьная, 26» от 28.02.2022 № 2022.1, на основании Решения технического совета при администрации муниципального образования Мамско-Чуйского района от 24 октября 2022 года № 2

1. Продлить срок капитального ремонта здания МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, рп. Луговский, ул. Школьная, 26» до 30 ноября 2022 года

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
Мэра муниципального образования  
Мамско-Чуйского района

Е.Н. Хоменко



**УТВЕРЖДАЮ:**

**Заместитель мэра Мамско-Чуйского района,**



**Е.Н. Хоменко**

**« 24 » октября 2022 года**

**РЕШЕНИЕ № 2**

**Технического совета при администрации муниципального образования  
Мамско-Чуйского района**

**рп. Мама**

**24 октября 2022 года**

В соответствии с протоколом заседания Технического совета при администрации Мамско-Чуйского района от 24.10.2022 года № 2

По вопросу:

- о рассмотрении обращения от 19.10 2022, входящий регистрационный номер администрации Мамско-Чуйского района № 4879 (прилагается) индивидуального предпринимателя Сапрыкиной Елены Александровны, исполняющей в качестве подрядной организации муниципальный контракт от 28.02.2022 № 2022.1 «Капитальный ремонт здания МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Луговский, ул. Школьная, 26» о продлении срока исполнения контракта до 30 ноября 2022 года

На основании единогласного голосования принято решение:

Продлить срок исполнения муниципального контракта от 28.02.2022 № 2022.1 до 30 ноября 2022 года без штрафных санкций по следующим основаниям:

- в связи с проведением с 24 февраля 2022 года специальной военной операции и введением против Российской Федерацией со стороны недружественных государств ограничительных санкций, вследствие чего произошел уход с рынка поставщиков строительных материалов, нарушилась логистика поставок, произошло увеличение цен на строительные товары

- в связи с плановыми и аварийными отключениями централизованного электроснабжения и на территории рп. Луговский Мамско-Чуйского района Иркутской области в количестве 163 часа 43 минуты.